



MK Stadt Bern: TUV Viererfeld, 12. Mai 2022

Stand Bauarbeiten temporäre Unterkunft Viererfeld, TUV, Bern





Projekt TUV

Bauvolumen:

- Beanspruchte Fläche von rund 44'000 m²
- Erdverschiebung von rund 15'000 m³ auf Depotfläche
- Kofferung aus rund 18'000 m³ Kies
- Modulbauten aus rund 450 Container
- Leitungsbau mit rund 2'500 Laufmeter zur Erschliessung (Frisch, - Schmutz- und Regenwasser, Elektro, IT)

Wohnen:

- 5 Wohnmodule für max. 1'000 Personen
- Sanitäre Anlagen (WC, Dusche, Waschen) und Küchen separat pro Wohnmodul
- Freie Verfügbarkeit von Internet



Projekt TUV


Verwaltung:

- Räumlichkeiten für Verwaltung, Betrieb und Sicherheit
- Mehrzweckräume, Schulräume, Freizeit und frei nutzbare Innenfläche
- Arzt, Betreuung
- Kiosk für Grundversorgungsgüter
- Freie Verfügbarkeit von Internet

Allgemeinflächen:

- Offene und z.T. gedeckte Freifläche von rund 12'000m²
- Umgebungsgestaltung für Begegnungszonen, Rückzugsmöglichkeiten, Aktivitäten, Betreuung


Situation



- A – E Wohnen
- F Allgemeinfläche
- G Verwaltung
- H Humus-Depot



Beispiel Wohnmodul B



Modul Verwaltung (prov. Raumeinteilung)



Stand der Arbeiten - Was wurde bis jetzt erledigt:

Erdarbeiten = 90% abgeschlossen:

- Abtrag Humus von rund 15'000 m³
- Humus-Depot erstellt, ausgearbeitet und angesät
- Nivellierung Baufläche

Erschliessung Parzelle = 60% abgeschlossen:

- Erschliessung Frisch- und Schmutzwasser
- Versickerungsmassnahmen und Erschliessung Meteorwasser
- Erschliessung Elektro mit mobiler Trafostation

Kofferung = 30% abgeschlossen:

- Kofferung für Verwaltung (Modul G), Allgemeinfläche (Modul F), Parkplätze und Hauptzugänge fertiggestellt

Modulbauten = 15% abgeschlossen:

- Modulbau Verwaltungsgebäude (Modul G) fertiggestellt ohne Innenausbau

Anstehende Arbeiten in den nächsten 14 Tagen:

Erdarbeiten:

- Letzte Erdbewegungen für Ausarbeitung Umgebung
- Erste Umgebungsgestaltung

Erschliessung Parzelle:

- Fertigstellung aller Erschliessungsarbeiten und Vorbereitungen zur Feinverteilung

Koffierung:

- Erstellen der Koffierung zur Montage der Wohnmodule

Modulbauten:

- Innenausbau Verwaltungsgebäude (Modul G)
- Aufbau Wohnmodul E & D (Anschliessend Schrittweise C, B, A)
- Vorbereitungen Innenausbau, Signalisation, Brandschutz und Einrichtung

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

