

Baustellensignalisation
 - Lattenständer mit 3 Latten
 - Baustelle
 - Baustellenlampe
 ca. 50m vor Baustellenzu- und ausfahrt

Baustellensignalisation
 - Kein Vortritt
 - Schulweg
 Sichtwinkel von 50m einhalten


Tor (Parkteil West)
 b = 5m
 Baustellenzu- und ausfahrt

Baustellensignalisation
 - Lattenständer mit 3 Latten
 - Baustelle
 - Baustellenlampe
 ca. 50m vor Baustellenzu- und ausfahrt

Ableitdauer: Februar 2023 - November 2023
 Ableitmenge: 5.0 l/s (max. möglich 8.7 l/s)
 Einleitstelle/Anschlusspunkt bei KS6325021

- Legende**
- - - Mobilgitterzaun h = 2m
 - Parkteil Ost in Betrieb
 - Verteilkabine
 - · - · - Wasser- und Stromleitung
 - · - · - Mischwasserleitung
 - Abwasserzähler Tiefbauamt
 - - - Zwischentappe Leitung in Mürachstrasse
 - Bauinstallationsplatz / Baracken & Materialumschlag
 - ⌒ Baustellenzu- ausfahrt
 - Frischwasserschacht mit Schieber
 - Baugrubenentwässerung / Pumpensumpf
 - Absetzbecken Schmutzwasser trüb/neutral

Bauzeit v. Februar 2023 - b. November 2023



2057.1 STADTEILPARK HOLLIGEN NORD
 SITUATION BAUSTELLENINSTALLATION ETAPPE 2

Projektphase SUBMISSION	Massstab 1:200	Gezeichnet DB, JG	Datum 12.04.2022
Plannummer 2057.1-S07.2	Format 135 x 59.4	Projektleiter MH	Revidiert 27.06.2022